



新疆财讯睿智信息咨询有限公司

Xinjiang Caixun Ruizhi Information Consulting Co., Ltd

哈密市 2023 年度 地方政府专项债券绩效评价报告

项目名称：2022 年哈密高新区基础设施建设项目(一期)项目

项目单位：哈密高新技术开发区管理委员会

主管部门：哈密高新技术开发区管理委员会

委托单位：哈密市财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司



2024 年 7 月



项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	2022 年哈密高新区基础设施建设项目(一期)			评价年度	2023 年
项目主管部门	哈密高新技术开发区管理委员会	联系人及联系方式		王小鹏 0902-2258541	
项目实施单位	哈密高新技术开发区管理委员会	联系人及联系方式		王小鹏 0902-2258541	
资金来源	专项债券资金 25000 万元				
项目资金投入总额	25000 万元	项目资金执行数	25000 万元	资金执行率	100%
采用的评价方法与评价标准	评价方法：因素分析法、公众评判法 评价标准：计划标准、通用标准				
绩效评价结果	运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据及项目单位提供的资料，评价组对 2022 年哈密高新区基础设施建设项目(一期)进行了独立客观的评价，最终评分结果为 91 分，评价等级为“优”				
项目主评人 (签字)	桂富锦				



摘 要

为加强财政资金管理，树立预算绩效理念，提高资金使用效率及效益，受哈密市财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司（以下简称“财讯睿智”）根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》、《新疆维吾尔自治区地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》、《自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》及《项目支出绩效评价管理办法》等对“2022 年哈密高新区基础设施建设项目(一期)”进行了第三方绩效评价，经过材料核查、线上访谈、专家评审及综合分析评价等，最终得出评价结论并形成评价报告。

一、项目概述

（一）项目概述

新疆地处亚欧大陆腹地、亚欧大陆桥的桥头堡和举世闻名的“丝绸之路”要冲，是我国全面向西开放的前沿，从东北到西南分别与俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度等 8 个国家接壤，边境线总长约 5600 千米、约占全国陆地边境总长度的 1/4，是我国与邻国交界最多的省区之一，拥有 28 个对外开放口岸。亚洲大陆地理中心和欧亚大陆地理中心都在新疆境内，亚欧大陆桥的贯通更把天堑变成通途，使新疆成为占据欧亚最大商机的桥头堡。在这片广阔的土地上，蕴藏着无比丰富的自然资源，是新疆特色经济和优势产业赖以发展的基础。本项目地处新疆哈密市，将依托新疆良好的区位优势，更好地服



务于新疆市场和“一带一路”沿线国家和地区。

哈密市按照“以科学发展观统揽全局，坚持生态立市、工业强区、南园北牧，增收富民，坚定不移的走新型工业化的路子，为把哈密市建成现代化的工业城市而努力奋斗”的发展目标，已初步建立工业经济体系。哈密高新区的建设促进了同类产业的集聚和整合，实现了行业规模经济和区域规模经济，形成产业整体竞争优势。

在哈密市各项经济发展的同时高新区的经济得到了长足的发展，加快了高新区基础设施建设的步伐，党中央提出全面建成小康社会的宏伟目标，更加坚定了政府对高新区建设的信心。

哈密市“十三五”规划中，继续坚持把特色园区建设作为推进新型工业化的战略平台和创业就业的载体，按照“统一规划、合理布局、预留空间、分期实施、分区推进、滚动发展”的原则和“明确主导产业、发展特色产业、引进核心产业、打造产业链条、培育产业集群”的思路，进一步加强园区产业规划和布局调整，对目前已建成的企业依据其产业特点逐步搬迁进相应园区，从而增强园区的集聚效应，实现园区产业规模化、集约化发展。采取政府引导、市场化运作的方式，鼓励有实力的大企业大集团创办、领办高新区，园区产业链不断延伸的同时，产品深加工能力进一步提升，形成循环经济园区。以上客观现状就需要不断加大对园区的投入力度，强化供排水、输变电、公路、绿化等基础配套设施的建设。

（二）项目实施情况



主要内容：新建园区道路 9.5 公里、园区新建给水管网工程量 12.90 公里，新建排水管网工程量 15.6 公里、泵房 2 座及配套设施。在南部循环经济产业园、北部新兴产业园续建标准化厂房及配套设施 109472 平方米；在南部循环经济产业园续建一座 31328 平方米泊车区及配套设施，扩建一座日处理 5000 立方米工业污水处理厂及配套设施；在北部新兴产业园、南部循环经济产业园、烟墩产业集聚区配套完善环卫设施，通过项目的实施提升园区的整体营商环境，大幅提升园区的整体形象，提升基础设施保障能力。

实施情况：已完成在南部循环经济产业园、北部新兴产业园、烟墩产业集聚区新建园区道路 9.5 公里，园区新建给水管网工程量 12.9 公里，园区新建排水管网工程量 15.6 公里，园区标准化厂房配套设施建设工程 112686.3 平方米，园区新建大型泊车区 31328 平方米，园区的基础设施保障能力持续提升。

（三）绩效目标

1.总目标

在南部循环经济产业园、北部新兴产业园、烟墩产业集聚区续建道路共计 9.5 公里、桥涵 2 座；新建供水管网 12.9 公里、排水管网 15.6 公里，在南部循环经济产业园、北部新兴产业园续建标准化厂房及配套设施 109472 平方米；在南部循环经济产业园续建一座 31328 平方米泊车区及配套设施，扩建一座日处理 5000 立方米工业污水处理厂及配套设施，通过项目的实施提升园区的整体营商环境，大幅提升了园区



的整体形象。

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据及项目单位提供的资料，评价组对 2022 年哈密高新区基础设施建设项目(一期)进行了独立客观的评价，最终评分结果为 91 分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

（1）资金投入情况

2022 年哈密高新区基础设施建设项目(一期)专项债券资金 25000 万元，主要用于道路的建设，新建供水、排水管网和标准化厂房的续建。

（2）资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日此项目债券资金实际到位 25000 万元、实际执行 25000 万元，专项债券资金执行率为 100%。

（三）项目绩效情况

为增加企业入驻率，进行新建道路、新建供水管网、排水管网、续建标准化厂房及配套设施、续建泊车区及配套设施；工业污水处理厂及配套设施，提升园区的营商环境和基础设施保障能力，促进园区的招商引资，为入驻企业发展创造条件。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法



1.优化组织施工方案，提高科学管理水平

哈密高新技术开发区管理委员会制定项目管理办法，建立健全各项业务管理制度。在施工管理中，始终把科学管理，优化方案放在工程管理的首位，不断探索适合工程管理，且可操作性强的施工方案，来满足工程需要。在每次施工方案的制定中，并根据工程的特点、难点，进行多次论证，并运用科学的态度，加大组织方案的科技含量。不断延伸方案中的科学管理渠道。

2.严格质量管理、明确责任

在施工中，能自始至终把质量放在首位，一是落实质保措施，提高监控到位。坚持在项目上严细质保职能，分工明确。二是重点部位，重点监控。对于工程易出现质量事故的施工部位，坚持设专人把关，并做好监控管理，发现问题立马解决。三是严格规范，提高作业水平。在质量管理中要求严格按规范验收，把住每一道工序，杜绝二次返工。四是层层管理，人人把关。始终坚持在项目上形成人人把关的质量管理氛围。质量管理不单质量员一人的工作，其他项目管理人员也要有质量指标，从而使工程质量管理严格处于受控状态下。在项目全过程中，严格按照发改委高质量发展办公室要求，上报工程进度，接受调度，严把科学关、质量关，并且强化红线意识，进一步完善和规范各类安全生产管理工作台账，做到事事有计划、有落实、有结果、有记录，同时对有限空间作业加大安全防范宣传力度。

（二）存在问题与不足



1.项目完成度低，部分全年指标未完成。

根据 2023 年哈密高新技术开发区管理委员会提供的竣工验收报告与 2022 年哈密高新区基础设施建设项目(一期)完成工作量明细看出年初设置的“园区新建桥涵数量”在年底未完成建设，故项目的完成度低。

2.绩效指标设置不明确，可衡量性不足

根据 2023 年哈密高新技术开发区管理委员会申报的专项资金绩效目标申报表，绩效目标设置不明确。具体体现：

①成本指标虽细化，但是与总金额不相符，应该细化的指标金额与总金额保持相符。②生态效益指标“建设期噪声影响，控制在范围内”不属于生态效益指标，并且社会效益指标“园区基础设施保障能力，持续提升”未能量化。指标值设置不明确，且合理性不足。

3.资料归档不完善

哈密高新技术开发区管理委员会在基础设施建设项目的实施过程中，资料管理方面存在明显短板。一方面，由于资料管理流程不规范，资料的收集、整理、归档等环节缺乏统一的标准和严格的执行力度，导致资料分散存放、分类模糊。当项目需要查阅或验证某些关键数据时，往往耗时费力，甚至无法找到所需资料，严重影响了项目的决策效率和执行进度。另一方面，在资料管理上未能充分利用现代信息技术手段，如数字化管理平台和云计算技术等，来提升资料管理的效率和安全性。传统的纸质文档管理方式不仅占用大量空间，还容易因人为疏忽或自然灾害等原因造成资料损坏或丢



失。而数字化管理则能够实现资料的快速检索、远程共享和备份存储，大大降低资料丢失的风险。此外，在资料管理过程中还存在部门间沟通与协作不畅的问题。不同部门或团队之间缺乏有效的信息共享机制，导致资料在流转过程中出现断层或延误。这不仅增加了资料管理的难度和成本，还可能导致项目决策时信息不全面、不准确。

4.宣传力度不够，宣传渠道少。

根据调查和满意度问卷看出在 45 份有效问卷中只有 68.89%的人员对宣传工作选择满意，可以看出宣传政策的力度还需要加强，宣传的渠道单一、没有多渠道的进行宣传，没有促使更多新增企业入驻。

（三）建议和改进措施

1.加强项目指标进度完成，提高进度

建议哈密高新技术开发区管理委员会加强项目指标的完成，提高项目的完成进度，如建设的项目内容有改动，联系相关单位进行调整，并对申报的目标表一并进行调整。

2.加强绩效目标编制培训，提升绩效管理能力

建议哈密市财政局加强对各主管部门预算绩效目标编制的培训，提高各部门的绩效目标编制质量。同时，建议财政局加强绩效目标的审核，对绩效目标编制质量进行严格把关，设置不明确、不科学的绩效目标应退回主管部门，并要求进一步修改完善，确保绩效目标编制的明确性、科学性。

3.完善资料归档，对管理档案人员进行相关培训

针对哈密高新区基础设施建设项目中资料管理混乱、部



分资料找不到的问题，建议采取以下措施加以改进：一是制定并执行严格的资料管理流程和标准，确保资料的规范收集和有序归档；二是加强数字化建设，推动资料管理向数字化、智能化转型；三是建立部门间沟通与协作机制，促进信息的共享和流通；四是加强资料管理人员的培训和管理，提升档案管理的专业素养和责任意识

4.加大宣传力度，提高企业入驻率。

首先，加强对项目宣传，通过多渠道方式进行宣传哈密高新区基础设施建设项目(一期)，提高普及率，其次，拓宽宣传渠道，可以通过政府网站、抖音等多种方式进行宣传，让更多企业了解园区的建设，从而提高企业入住率。



目录

摘 要.....	1 -
一、基本情况.....	1 -
（一）项目概况.....	1 -
（二）项目绩效目标.....	4 -
二、绩效评价工作开展情况.....	5 -
（一）绩效评价目的.....	5 -
（二）绩效评价对象和范围.....	5 -
（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....	6 -
（四）绩效评价过程.....	8 -
三、综合评价情况及评价结论.....	10 -
四、绩效评价指标分析.....	13 -
（一）项目决策情况.....	13 -
（二）项目过程情况.....	16 -
（三）项目产出情况.....	20 -
（四）项目效益情况.....	22 -
五、主要经验做法及存在的问题.....	23 -
（一）主要经验及做法.....	23 -
（二）存在的问题.....	23 -
六、有关建议.....	25 -



七、其他需要说明的问题..... - 26 -

附件 1 专项债券建设期项目评价指标评价表.. 错误！未定义书签。

附件 2 访谈提纲..... - 47 -

附件 3 基础表..... - 48 -

附件 4 问卷调查报告..... - 49 -

附件 5 企业满意度问卷..... 错误！未定义书签。

附件 6 现场资料..... 错误！未定义书签。



地方政府债券项目绩效评价报告

为加强财政资金管理，树立预算绩效理念，提高资金使用效率及效益，受哈密市财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司（以下简称“财讯睿智”）根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》、《新疆维吾尔自治区地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》、《自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》及《项目支出绩效评价管理办法》等对“2022年哈密高新区基础设施建设项目(一期)”进行了第三方绩效评价，经过材料核查、线上访谈、专家评审及综合分析评价等，最终得出评价结论并形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

新疆地处亚欧大陆腹地、亚欧大陆桥的桥头堡和举世闻名的“丝绸之路”要冲，是我国全面向西开放的前沿，从东北到西南分别与俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度等 8 个国家接壤，边境线总长约 5600 千米、约占全国陆地边境总长度的 1/4，是我国与邻国交界最多的省区之一，拥有 28 个对外开放口岸，亚洲大陆地理中心和欧亚大陆地理中心都在新疆境内，亚欧大陆桥的贯通更把天堑变成通途，使新疆成为占据欧亚最大商机的桥头堡。在这片广阔的土地上，蕴藏着无比丰富的自



然资源，是新疆特色经济和优势产业赖以发展的基础。本项目地处新疆哈密市，将依托新疆良好的区位优势，更好地服务于新疆市场和“一带一路”沿线国家和地区。

哈密市按照“以科学发展观统揽全局，坚持生态立市、工业强区、南园北牧，增收富民，坚定不移的走新型工业化的路子，为把哈密市建成现代化的工业城市而努力奋斗”的发展目标，已初步建立工业经济体系。哈密高新区的建设促进了同类产业的集聚和整合，实现了行业规模经济和区域规模经济，形成产业整体竞争优势。

在哈密市各项经济发展的同时高新区的经济得到了长足的发展，加快了高新区基础设施建设的步伐，党中央提出全面建成小康社会的宏伟目标，更加坚定了政府对高新区建设的信心。

哈密市“十三五”规划中，继续坚持把特色园区建设作为推进新型工业化的战略平台和创业就业的载体，按照“统一规划、合理布局、预留空间、分期实施、分区推进、滚动发展”的原则和“明确主导产业、发展特色产业、引进核心产业、打造产业链条、培育产业集群”的思路，进一步加强园区产业规划和布局调整，对目前已建成的企业依据其产业特点逐步搬迁进相应园区，从而增强园区的集聚效应，实现园区产业规模化、集约化发展。采取政府引导、市场化运作的方式，鼓励有实力的大企业大集团创办、领办高新区，园区产业链不断延伸的同时，产品深加工能力进一步提升，形成循环经



济园区。以上客观现状就需要不断加大对园区的投入力度，强化供排水、输变电、公路、绿化等基础配套设施的建设。

2.主要内容及实施情况

主要内容：新建园区道路 9.5 公里、园区新建给水管网工程量 12.90 公里，新建排水管网工程量 15.6 公里、泵房 2 座及配套设施，在南部循环经济产业园、北部新兴产业园续建标准化厂房及配套设施 109472 平方米；在南部循环经济产业园续建一座 31328 平方米泊车区及配套设施，扩建一座日处理 5000 立方米工业污水处理厂及配套设施；在北部新兴产业园、南部循环经济产业园、烟墩产业集聚区配套完善环卫设施，通过项目的实施提升园区的整体营商环境，大幅提升园区的整体形象，提升基础设施保障能力。

实施情况：已完成在南部循环经济产业园、北部新兴产业园、烟墩产业集聚区新建园区道路 9.5 公里，园区新建给水管网工程量 12.9 公里，园区新建排水管网工程量 15.6 公里，园区标准化厂房配套设施建设工程 112686.3 平方米，园区新建大型泊车区 31328 平方米。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2022 年哈密高新区基础设施建设项目(一期)专项债券资金 25000 万元，主要用于道路的建设，新建供水、排水管网和标准化厂房的续建。

（2）资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日此项目债券资金实际到位 25000



万元、实际执行 25000 万元，专项债券资金执行率为 100%。

4.项目组织与管理情况

本项目实施过程中涉及的单位包括：哈密市发展和改革委员会、哈密市财政局、哈密高新技术开发区管理委员会、项目中标方，各单位职责如下：

哈密市发展和改革委员会：主要负责审核 2022 年哈密高新区基础设施建设项目(一期)立项审批，审核批复项目初步设计、可行性研究报告。

哈密市财政局：具体组织、实施参与管理的债券项目资金绩效管理工作，指导下级主管部门和单位开展债券项目资金绩效管理工作。

哈密高新技术开发区管理委员会：作为项目建管单位，主要负责项目建设期的综合管理和具体实施。完成项目的总体规划、技术设计和审批等相关手续；组织完成项目招标；负责项目资金使用计划和项目建设进度安排；组织人员对工程质量进行检查监督，对竣工项目进行验收。

项目中标方单位职责：中建三局集团有限公司、哈密建设（集团）有限责任公司以企业法人代表的代表身份处理与所承担的工程项目有关的内、外部关系，执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款 对工程项目进行有效控制，执行有关技术和标准，积极推广应用新技术、新工艺、新材料，确保工程质量和工期，实现安全、文明施工。

（二）项目绩效目标

在南部循环经济产业园、北部新兴产业园、烟墩产业集



聚区续建道路共计 9.5 公里、桥涵 2 座；新建供水管网 12.9 公里、排水管网 15.6 公里，在南部循环经济产业园、北部新兴产业园续建标准化厂房及配套设施 109472 平方米；在南部循环经济产业园续建一座 31328 平方米泊车区及配套设施，扩建一座日处理 5000 立方米工业污水处理厂及配套设施，通过项目的实施提升园区的整体营商环境，大幅提升了园区的整体形象。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对 2022 年哈密高新区基础设施建设项目(一期)中决策、管理、实施和后续运行情况等方面进行分析，全面了解项目立项及管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析债券项目申报决策的合理性、债券资金管理、使用、风险控制等情况，评价债券资金的使用效率和效果，为以后年度编制债券项目预算、遴选项目、管理债券资金等提供参考依据。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2022 年哈密高新区基础设施建设项目(一期)项目，共涉及专项债券资金 25000 万元；评价范围为该项目整体建设情况，主要从项目决策、管理、产出、效益等方面，对项目实施管理情况进行绩效评价。



（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。

（1）科学规范原则。绩效评价注重专项债券资金管理的规范性，支出的经济性、效率性和有效性，融资自求平衡和风险控制情况，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。

（2）公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出效益之间的紧密对应关系。

（4）成本效益原则。绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性。

2.评价方法

本次评价主要运用因素分析法、比较分析法等多种方法，具体评价方法如下：

（1）因素分析法



指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。对影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的各项内外因素进行分析判断，确定指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：影响政策或项目实施的外部条件发生重大变化、不可抗力等。

（2）公众评判法

指通过访谈、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。通过对哈密市 2022 年哈密高新区基础设施建设项目(一期)受益企业进行问卷调查分析项目产出是否达到预期目标，收集受益企业对于该项目的意见和建议，对项目满意度进行重点分析。

3.评价指标体系

（1）指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过基础表、问卷、访谈等方式获取。

（2）指标解释

权重：本次评价指标体系各指标的权重由评价组根据项



目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

评价标准：本次评价指标体系的评价标准按照计划标准、通用标准制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

指标体系：根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《关于印发〈自治区全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

4.评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

（四）绩效评价过程

1.评价人员

本次评价委托方为哈密市财政局，受托方为新疆财讯睿



智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，负责前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组长表

序号	姓名	本项目中角色	工作职责
1	杜富锦	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	秦坤鹏	项目质控	负责项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	史小娟	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写评价报告并对评价报告进行负责
4	乔永胜	项目助理	负责协助现场核查，整理资料等
5	高佳敏	项目助理	负责协助现场核查，整理资料等
6	王晓俊	项目助理	负责整理资料、协助撰写评价报告等

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 15 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2024 年 6 月 12 日前

受哈密市财政局委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与哈密高新技术开发区管理委员会沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2024 年 6 月 20 日前



数据采集（2024年6月20日前）。将基础表发送至哈密高新技术开发区管理委员会部门按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

（3）报告撰写阶段——2024年7月15日前

撰写评价报告（2024年7月10日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将由财政局统一征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2024年7月15日前）。撰写完成的绩效评价报告提交哈密市财政局，并根据哈密市财政局统一安排进行确认。

三、综合评价情况及评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据及项目单位提供的资料，评价组对2022年哈密高新区基础设施建设项目（一期）工程进行了独立客观的评价，最终评分结果为91分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表3-1、表3-2。评分过程详见附件1。

表 3-1 绩效评价得分情况表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	15.00	12.00	80%
项目过程	25.00	25.00	100%
项目产出	45.00	39.00	86.67%



一级指标	权重分	得分	得分率
项目效益	15.00	15.00	100%
合计	100.00	91	91%

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 决策 (15)	A1 项目 立项(5)	A101 举债机制 健全性	2	充分	充分	2	100%
		A102 项目成熟 度	3	规范	规范	3	100%
	A2 绩效 目标(7)	A201 绩效目标 合理性	4	合理	合理	4	100%
		A202 绩效指标 明确性	3	明晰	不明确	0	0.00%
	A3 资金 投入(3)	A301 预算编制 科学性	3	科学	科学	3	100%
B 过程 (25)	B1 资金 管理(10)	B101 债务规模 合理性	2	合理	合理	2	100%
		B102 资金到位 率	2	100%	100%	2	100%
		B103 债券资金 预算执行率	2	100%	100%	2	100%
		B104 资金使用 合规性	2	合规	合规	2	100%
		B105 财务监控 有效性	2	有效	有效	2	100%
	B2 组织 实施(15)	B201 财务管理 制度健全性	2	健全	健全	2	100%
		B202 业务制 度执行有效性	2	有效	有效	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		B203 组织管理合理性	2	合理	合理	2	100%
		B204 政府采购规范性	2	规范	规范	2	100%
		B205 质量管理有效性	2	有效	有效	2	100%
		B206 债务偿还率	2	100%	100%	2	100%
		B207 债务信息公开完备性	2	完备	完备	2	100%
		B208 专项债项目融资收益平衡性	1	合理	合理	1	100%
C 产出 (45)	C1 数量 (30)	C101 新建园区道路长度	6	9.5 公里	9.5 公里	6	100%
		C102 园区新建给水管网工程量	6	12.90 公里	12.90 公里	6	100.00%
		C103 园区新建排水管网工程量	6	15.60 公里	15.60 公里	6	100%
		C104 园区新建桥涵数量	6	3 座	0 座	0	0%
		C105 园区标准化厂房及配套设施建设工程量	6	109472 平方米	112686.3 平方米	6	100%
	C2 质量 (5)	C201 项目验收合格率	5	100%	100%	5	100%
	C3 时效	C301 债券资金	5	100%	100%	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
	(5)	支付及时率					
	C4 成本 (5)	C401 项目建设 债券资金成本 控制率	5	100%	100%	5	100%
D 效益 (15)	D1 实施 效益(10)	D101 重大事故 发生数	10	0 起	0 起	10	100%
	D2 满意 度(5)	D201 企业满意 度	5	90%	90.22%	5	100%
总分			100			91	91%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 15 分，绩效评价得分 12 分，得分率为 80%，该指标主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行具体评价，综合考察项目立项合法合规性，总体绩效目标设置合理性，预算编制科学性等。具体分析如下：

1.A1 项目立项

项目立项指标满分 5 分，针对立项依据充分性、前期工作规范性方面，设置举债机制健全性、项目成熟度 2 个三级指标进行评价。此项综合评价得分为 5 分，得分率 100%。

(1) A101 举债机制健全性：①根据 2015 年财政部印发《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83 号），地方政府专项债券是为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专



项收入还本付息的政府债券，2022 年哈密高新区基础设施建设项目（一期）运行后哈密高新技术开发区管理委员会可通过收取停车费、租赁费还债，申请专项债券资金用于项目建设，符合政府债务资金支持领域和方向；②根据《关于申请对 2022 年哈密高新区基础设施建设项目（一期）项目建议书》，项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划等相关政策；③该项目于 2022 年经哈密市发展和改革委员会《关于 2022 年哈密高新区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告的批复》（哈市发改产业〔2021〕17 号）、《关于 2022 年哈密高新区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告建设规模及内容变更的批复》进行立项，可行性报告中专家对于项目开展的可行性和必要性进行了论证。哈密高新技术开发区管理委员会 2023 年编制了事前绩效评估报告。项目事前经过了必要的可行性研究、集体决策等。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（2）A102 项目成熟度：①2022 年 5 月，新疆城乡建设工程设计有限公司编制了 2022 年哈密高新区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告，2022 年 2 月该项目初步设计经哈密市发展和改革委员会批复，项目前期工作程序履行完整；②每个标段都有相应的工程开工报告，开工程序及审批工作已完成，并且及时。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。



2.A2 绩效目标

绩效目标指标满分 7 分。从绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标进行评价。此项综合评价得分为 4 分，得分率 57.14%。

(1) A201 绩效目标合理性：通过查看项目绩效目标申报表与项目绩效自评报告①该项目有绩效目标；②项目目标设定内容与实际内容具有相关性；③债券资金项目支出绩效目标申报表均明确了项目的产出和效益目标，且合理④该项目为跨年项目，根据总任务数分解了 2023 年的项目任务，绩效目标与项目规模匹配。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

(2) A202 绩效指标明确性：查看绩效目标申报表与自评表①成本指标虽细化，但是与总金额不相符，应该细化的指标金额与总金额保持相符。②生态效益指标“建设期噪声影响，控制在范围内”不属于生态效益指标，并且社会效益指标“园区基础设施保障能力，持续提升”未能量化。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 0 分，得分率 0%。

3.A3 资金投入

资金投入指标满分 3 分。从预算编制科学性 1 个三级指标进行评价。此项综合评价得分为 3 分，得分率 100%

(1) A301 预算编制科学性：①查看项目初步设计概算书和由新疆三和联合会计师事务所编制的《2022 年哈密高新



区基础设施建设项目（一期）项目收益平衡方案评价报告》、《2022 年哈密高新区基础设施建设项目（一期）实施方案》项目建设管理费、监理费、勘察费、设计费、招标代理费均按国家有关规定标准测算。②该项目预算编制内容与项目内容匹配。③预算额度测算依据充分③确定的投资额与工作任务匹配。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 25 分，绩效评价得分 25 分，得分率 100%，该指标主要从资金管理、项目组织实施两方面具体评价，综合考察项目资金到位情况，项目资金管理情况，资金使用是否符合管理办法及相关要求，项目政府采购情况等，具体分析如下：

1.B1 资金管理方面

资金管理指标满分 10 分。从债务规模合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、财务监控有效性 5 个三级指标进行评价。此项综合评价得分为 10 分，得分率 100%。

（1）B101 债务规模合理性：①根据项目实施方案中描述该项目融资计划：该项目计划申请债券资金 25000 万元，通过查看项目明细账及专项债券发行前披露情况，2023 年发行债券资金 25000 万元。债券发行规模和项目当期实际资金需求匹配，发行批次和债券项目分年度投资计划匹配。



综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

(2) B102 资金到位率：该项目 2023 年债券到位 25000 万元，债券资金到位率 100%。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

(3) B103 债券资金预算执行率：通过查阅资金支付凭证及项目支出明细账，截至 2023 年 12 月 31 日，已向施工方支付专项债券资金 25000 万元，2023 年债券资金执行率 100%。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

(4) B104 资金使用合规性：①查阅相关支付凭证，该项目债券资金支出方向仅限于项目建设工程款等资本性支出；②查看合同和付款凭证，哈密高新技术开发区管理委员会作为项目主管单位，对项目工程量及合同，工程付款审批表即付款，记账凭证附件齐全，资金的拨付审批手续齐全；③记账凭证附件中有会议纪要，项目重大开支经评估认证；④项目立项批复，债券资金用于 2022 年哈密高新区基础设施建设项目（一期）建设，查阅支付凭证，债券资金使用符合项目预算批复用途；⑤通过查看项目支出明细，未发现债券资金存在截留、挤占、挪用等情况。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。



(5) B105 财务监控有效性：该项目为专项债券资金项目，哈密市财政局对专项债券项目采取信息化手段进行穿透式监管。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

2.B2 组织实施方面

组织实施指标满分 15 分。从财务管理制度健全性、业务制度执行有效性、组织管理合理性、政府采购规范性、质量管理有效性、债务偿还率、债务信息公开完备性、专项债项目融资收益平衡性 8 个三级指标进行评价。此项综合评价得分为 15 分，得分率 100%。

(1) B201 财务管理制度健全性：①查看哈密高新技术开发区管理委员会的单位财务管理制度，项目具有相应的财务管理制度，财务制度管理内容合法且完整。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

(2) B202 业务制度执行有效性：①哈密高新技术开发区管理委员会贯彻落实《建设单位工程质量安全首要责任管理办法（试行）》，实行安全责任制、质量安全检测等。②哈密高新技术开发区管理委员会在组织管理、采购管理、工程监理、合同管理、质量管理、进度管理、安全管理、成本管理等方面严格监管。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。



(3) B203 组织管理合理性：通过查阅招标档案，项目建设参与方资质符合相关要求，供应商资质符合相关技术参数标准；职责分工说明中对项目组织形式和机构设置合理。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

(4) B204 政府采购规范性：哈密高新技术开发区管理委员会按照政府采购规定采取了公开招标的采购方式，先进行招标公告，后公开招标，根据中标结果发布中标通知书；工程服务的采购需求与初步设计一致。政府采购程序执行规范。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

(5) B205 质量管理有效性：查看单位提供的初步设计评审资料，设计质量符合国家规范，满足园区企业办公条件的需要，也充分考虑了节能和环保需求，查看项目资料，对不符合招标要求的设备项目负责单位也要求施工方进行了更换。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

(6) B206 债务偿还率：《地方政府专项债务预算管理办法》规定：“专项债务利息通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还。”，查看 2023 年自治区政府债券还本付息公告、2023 年度还本付息预算情况表及哈密市 2023 和 2024 年



政府预算公开，专项债券利息纳入政府性基金预算及时偿付，债务偿还率=100%。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（7）B207 债务公开完备性：①在地方政府债券信息披露门户可以查看到项目对应债券信息包括：自治区政府专项债券 2023 年跟踪评级、经济社会发展指标、债务余额等，同时在哈密市人民政府门户网站可以看到政府债务公开情况；②该项目实施方案自平衡测算未进行调整，无需进行披露。至此，该项目债务信息公开具有完备性。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（8）B208 专项债项目融资收益平衡性：①查看新疆三和联合会计师事务所编制的《2022 年哈密高新区基础设施建设项目（一期）项目收益平衡方案评价报告》，预计项目运营利润和折旧可以覆盖项目债务本息 1.55 倍，②根据财务评估报告看出财务评估报告合理客观。

综上所述，该指标分值1分，根据评分标准得1分，得分率100%。

（三）项目产出情况

项目产出情况主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，该项指标满分为 45 分，得分 39 分，得分率 86.67%。

1.C1 产出数量：



(1) C101 新建园区道路长度: 该项目绩效目标申报表计划 2023 年新建园区道路长度 9.5 公里, 根据单位提供的 2022 年哈密高新区基础设施建设项目(一期)工程量明细, 2023 年新建园区道路长度 9.5 公里, 已经完成该项工作。

该指标分值 6 分, 根据评分标准得 6 分, 得分率 100%。

(2) C102 园区新建给水管网工程量: 该项目绩效目标申报表计划园区新建给水管网工程量 12.90 公里, 根据单位提供的竣工验收报告, 园区新建给水管网工程量 12.90 公里, 已完成年度工作任务。

该指标分值 6 分, 根据评分标准得 6 分, 得分率 100%。

(3) C103 园区新建排水管网工程量: 该项目绩效目标申报表计划园区新建排水管网工程量 15.6 公里, 根据单位提供的竣工验收报告, 2023 年完成园区新建排水管网工程量 15.6 公里, 已完成年度工作任务。

该指标分值 6 分, 根据评分标准得 6 分, 得分率 100%。

(4) C104 园区新建桥涵数量: 该项目绩效目标申报表计划 2023 年完成园区新建桥涵数量 3 座, 根据单位提供的 2022 年哈密高新区基础设施建设项目(一期)工程量明细及竣工报告, 2023 年完成园区新建桥涵数量 0 座, 未完成年度工作任务, 扣除 6 分。

该指标分值 6 分, 根据评分标准得 0 分, 得分率 0%。

(5) C105 园区标准化厂房及配套设施建设工程量: 该项目绩效目标申报表计划 2023 年完成园区标准化厂房及配套设施建设工程量 109472 平方米, 根据单位提供的项目竣



工报告，2023 年完成园区标准化厂房及配套设施建设工程量 112686.3 平方米，已完成年度工作任务。

该指标分值 6 分，根据评分标准得 6 分，得分率 100%。

2.C2.产出质量:

(1) C201 项目验收合格率：查看项目的竣工验收报告得知验收合格率 100%。

该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

3.C3 产出时效:

(1) C301 债券资金支付及时率：债券资金支付及时率：根据单位提供项目支出凭证显示，债券资金于 2023 年支付完毕，未发生结转结余情况。

该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

4.C4 产出成本

(1) C401 项目建设债券资金成本控制率：项目建设债券资金成本控制率：项目实施方案中描述，该项目第二批债券资金需要 25000 万元，2023 年该项目债券资金投入 25000 万元，项目建设债券资金成本控制率 = $(25000/25000) * 100\% = 100\%$ 。

该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

(四) 项目效益情况

效益指标主要从实施效益、满意度两个方面进行评价，总分 15 分，得分 15 分，得分率 100%。

D1.社会效益



(1) D101 重大事故发生数：根据访谈结果及工作总结报告，项目建设期未发生重大事故。

该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

D2 满意度方面

(1) D201 企业满意度：根据满意度问卷得出满意度为 90.22%。

该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

五、主要经验做法及存在的问题

(一) 主要经验及做法

1. 优化组织施工方案，提高科学管理水平

哈密高新技术开发区管理委员会制定项目管理办法，建立健全各项业务管理制度。在施工管理中，始终把科学管理，优化方案放在工程管理的首位，不断探索适合工程管理，且可操作性强的施工方案，来满足工程需要。在每次施工方案的制定中，并根据工程的特点、难点，进行多次论证，并运用科学的态度，加大组织方案的科技含量。不断延伸方案中的科学管理渠道。

2. 严格质量管理、明确责任

在施工中，能自始至终把质量放在首位，一是落实质保措施，提高监控到位。坚持在项目上严细质保职能，分工明确。二是重点部位，重点监控。对于工程易出现质量事故的施工部位，坚持设专人把关，并做好监控管理，发现问题立马解决。三是严格规范，提高作业水平。在质量管理中要求严格按规范验收，把住每一道工序，杜绝二次返工。四是层



层管理，人人把关。始终坚持在项目上形成人人把关的质量管理氛围。质量管理不单质量员一人的工作，其他项目管理人员也要有质量指标，从而使工程质量管理严格处于受控状态下。在项目全过程中，严格按照发改委高质量发展办公室要求，上报工程进度，接受调度，严把科学关、质量关，并且强化红线意识，进一步完善和规范各类安全生产管理工作台账，做到事事有计划、有落实、有结果、有记录，同时对有限空间作业加大安全防范宣传力度。

（二）存在的问题

1.项目完成度低，部分全年指标未完成。

根据 2023 年哈密高新技术开发区管理委员会提供的竣工验收报告与 2022 年哈密高新区基础设施建设项目(一期)完成工作量明细看出年初设置的“园区新建桥涵数量”在年底未完成建设，故项目的完成度低。

2.绩效指标设置不明确，可衡量性不足

根据 2023 年哈密高新技术开发区管理委员会申报的专项资金绩效目标申报表，绩效目标设置不明确。具体体现：①成本指标虽细化，但是与总金额不相符，应该细化的指标金额与总金额保持相符。②生态效益指标“建设期噪声影响，控制在范围内”不属于生态效益指标，并且社会效益指标“园区基础设施保障能力，持续提升”未能量化。指标值设置不明确，且合理性不足。

3.资料归档不完善

哈密高新技术开发区管理委员会在基础设施建设项目



的实施过程中，资料管理方面存在明显短板。一方面，由于资料管理流程不规范，资料的收集、整理、归档等环节缺乏统一的标准和严格的执行力度，导致资料分散存放、分类模糊。当项目需要查阅或验证某些关键数据时，往往耗时费力，甚至无法找到所需资料，严重影响了项目的决策效率和执行进度。另一方面，在资料管理上未能充分利用现代信息技术手段，如数字化管理平台和云计算技术等，来提升资料管理的效率 and 安全性。传统的纸质文档管理方式不仅占用大量空间，还容易因人为疏忽或自然灾害等原因造成资料损坏或丢失。而数字化管理则能够实现资料的快速检索、远程共享和备份存储，大大降低资料丢失的风险。此外，在资料管理过程中还存在部门间沟通与协作不畅的问题。不同部门或团队之间缺乏有效的信息共享机制，导致资料在流转过程中出现断层或延误。这不仅增加了资料管理的难度和成本，还可能导致项目决策时信息不全面、不准确。

4.宣传力度不够，宣传渠道少。

根据调查和满意度问卷看出在 45 份有效问卷中只有 68.89% 的人员对宣传工作选择满意，可以看出宣传政策的力度还需要加强，宣传的渠道单一、没有多渠道的进行宣传，没有促使更多新增企业入驻。

六、有关建议

1.加强项目指标进度完成，提高进度

建议哈密高新技术开发区管理委员会加强项目指标的完成，提高项目的完成进度，如建设的项目内容有改动，联



系相关单位进行调整，并对申报的目标表一并进行调整。

2.加强绩效目标编制培训，提升绩效管理能力

建议哈密市财政局加强对各主管部门预算绩效目标编制的培训，提高各部门的绩效目标编制质量。同时，建议财政局加强绩效目标的审核，对绩效目标编制质量进行严格把关，设置不明确、不科学的绩效目标应退回主管部门，并要求进一步修改完善，确保绩效目标编制的明确性、科学性。

3.完善资料归档，对管理档案人员进行相关培训

针对哈密高新区基础设施建设项目中资料管理混乱、部分资料找不到的问题，建议采取以下措施加以改进：一是制定并执行严格的资料管理流程和标准，确保资料的规范收集和有序归档；二是加强数字化建设，推动资料管理向数字化、智能化转型；三是建立部门间沟通与协作机制，促进信息的共享和流通；四是加强资料管理人员的培训和管理工作，提升档案管理的专业素养和责任意识。

4.加大宣传力度，提高企业入驻率。

首先，加强对项目宣传，通过多渠道方式进行宣传哈密高新区基础设施建设项目(一期)，提高普及率，其次，拓宽宣传渠道，可以通过政府网站、抖音等多种方式进行宣传，让更多企业了解园区的建设，从而提高企业入住率。

七、其他需要说明的问题

针对上述绩效评价报告结果提出结果应用建议如下：

(一) 绩效结果挂钩整改措施



针对此次绩效评价发现的问题，评价组在对收集的数据、单位提供的资料及查阅的相关资料进行分析的基础上，结合对相关单位的访谈、现场调研，对本项目的实施效果进行客观评价。

（二）绩效结果挂钩报告公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由哈密市财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高债券资金使用透明度。



附件 1 专项债券建设期项目评价指标评价表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A 决策(15)	A10 立项依据充分性	A101 举债机制健全性	2	债务项目申请、设立是否符合法律法规、相关政策和发展规划等，用以反映和考核政府债务举债机制的健全情况	充分	通用标准	评价要点：①项目是否符合政府债务资金支持领域和方向；②项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策；③项目是否按照规定的程序申请设立，事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、事前评估、风险评估、集体决策。满足①条件得 1 分，满足②条件得 1 分，满足③条件得 2 分，否则扣除对应权重分。	①根据 2015 年财政部印发《地方政府专项债券发行管理暂行办法》，地方政府专项债券是为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券，2022 年哈密高新区基础设施建设项目（一期）运行后哈密高新技术开发区管理委员会可通过收取的车费、租赁费还债，申请专项债券资金用于项目建设，符合政府债务资金支持领域和方向；②根据《关于申请对 2022 年哈密高新区基础设施建设项目（一期）项目建议书》，项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划等相关政策；③该项目于 2022 年经哈密市发	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								展和改革委员会《关于 2022 年哈密高新区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告的批复》、《关于 2022 年哈密高新区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告建设规模及内容变更的批复》进行立项，可行性研究报告中专家对于项目开展的可行性和必要性进行了论证。哈密高新技术开发区管理委员会 2023 年编制了事前绩效评估报告。项目事前经过了必要的可行性研究、集体决策等。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%		
		A102 项目成熟度	3	项目设计、开工许可等实施准备程序的合法合规和充分情况，用以反映和考核债务项目实施前的	规范	通用标准	评价要点：①项目设计、施工许可等前期工作程序履行是否完整；②开工程序及审批是否完成及时。以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，	①2022 年 5 月，新疆城乡建设工程设计有限公司编制了 2022 年哈密高新区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告，2022 年 2 月该项目初步设计经哈密市发展和改革委员会批复，项目	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				成熟度情况			否则扣除对应权重分。	前期工作程序履行完整；②每个标段都有相应的工程开工报告，开工程序及审批工作已完成，并且及时。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%		
	A2 绩效目标（7）	A201 绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	合理	通用标准	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效指标设置是否合理；④是否根据项目绩效目标分解为年度目标，以上四项各占25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	通过查看项目绩效目标申报表与项目绩效自评报告①该项目有绩效目标；②项目目标设定内容与实际内容具有相关性；③债券资金项目支出绩效目标申报表均明确了项目的产出和效益目标，且合理④该项目为跨年项目，根据总任务数分解了2023年的项目任务，绩效目标与项目规模匹配。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。	4	100%
		A202 绩	3	依据绩效目标	明晰	通用标准	评价要点：①是否将	查看绩效目标申报表与自	0	0.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		效指标明确性		设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况			项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标并是否与总金额相符；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；以上二项各占1/2的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	评表①成本指标虽细化，但是与总金额不相符，应该细化的指标金额与总金额保持相符。②生态效益指标“建设期噪声影响，控制在范围内”不属于生态效益指标，并且社会效益指标“园区基础设施保障能力，持续提升”未能量化。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得0分，得分率0%。		



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	A3 资金投入 (3)	A301 预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	科学	通用标准	评价要点:①预算内容与项目内容是否匹配;②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上三项各占1/3的权重分,满足条件即得分,否则扣除对应权重分。	①查看项目初步设计概算书和由新疆三和联合会计师事务所编制的《2022年哈密高新区基础设施建设项目(一期)项目收益平衡方案评价报告》、《2022年哈密高新区基础设施建设项目(一期)实施方案》项目建设管理费、监理费、勘察费、设计费、招标代理费均按国家有关规定标准测算。②该项目预算编制内容与项目内容匹配。③预算额度测算依据充分③确定的投资额与工作任务匹配。综上所述,该指标分值3分,根据评分标准得3分,得分率100%。	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
B 过程 (25)	B1 资金管理 (10)	B101 债务规模合理性	2	项目申请债券额度与实际需要匹配情况,用以反映或考核债务资金规模的合理性	合理	通用标准	评价要点: ①债券发行规模和项目当期实际资金需求匹配; ②债券发行批次和债券项目分年投资计划匹配,以上二项各占 1/2 的权重分,满足则得分,否则扣除对应权重分。	①根据项目实施方案中描述该项目融资计划: 该项目计划申请债券资金 25000 万元,通过查看项目明细账及专项债券发行前披露情况, 2023 年发行债券资金 25000 万元。债券发行规模和项目当期实际资金需求匹配,发行批次和债券项目分年度投资计划匹配。综上所述,该指标分值 2 分,根据评分标准得 2 分,得分率 100%。	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		B102 资金到位率	2	项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目总体保障程度	100%	通用标准	资金到位率=实际到位资金/该年度应到位预算资金×100%，该指标得分=该指标权重分值*资金到位率	该项目 2023 年债券到位 25000 万元，债券资金到位率 100%。 综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。	2	100%
		B103 债券资金预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	100%	通用标准	预算执行率=实际支出债券资金/实际到位债券资金×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的债务资金，该指标得分=该指标权重分值*预算执行率	通过查阅资金支付凭证及项目支出明细账，截至 2023 年 12 月 31 日，已向施工方支付专项债券资金 25000 万元，2023 年债券资金执行率 100%。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。	2	100%
		B104 资金使用合规性	2	债务资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目债务资金的规范运行情况	合规	通用标准	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关债务资金管理的规定，仅用于支付项目建设工程预付款、项目建设工程款及与项目建	①查阅相关支付凭证，该项目债券资金支出方向仅限于项目建设工程款等资本性支出；②查看合同和付款凭证，哈密高新技术开发区管理委员会作为项目主管单位，对项目工程量及合	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							设有关的资本性支出等；②预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出及大量结余闲置等情况。以上五项每项占权重分的 1/5，满足条件则得分，否则扣除对应权重分值。	同，工程付款审批表即付款，记账凭证附件齐全，资金的拨付审批手续齐全；③记账凭证附件中有会议纪要，项目重大开支经评估认证；④项目立项批复，债券资金用于 2022 年哈密高新区基础设施建设项目（一期）建设，查阅支付凭证，债券资金使用符合项目预算批复用途；⑤通过查看项目支出明细，未发现债券资金存在截留、挤占、挪用等情况。 综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。		



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		B105 财务监控有效性	2	项目单位是否为保障债务资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况	有效	通用标准	评价要点：①采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对债务资金使用进行监控；②具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制。以上两项各占 1/2 的权重分，满足条件则得分，否则扣除对应权重分。	该项目为专项债券资金项目，哈密市财政局对专项债券项目采取信息化手段进行穿透式监管。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		B201 财务管理制度健全性	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况	健全	通用标准	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度；②财务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占 1/2 的权重分，满足条件则得分，否则扣除对应权重分。	①查看哈密高新技术开发区管理委员会的单位财务管理制度，项目具有相应的财务管理制度，财务制度管理内容合法且完整。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%	2	100%
	B2 组织实施(15)	B202 业务制度执行有效性	2	项目实施单位的业务制度执行是否有效，用以反映和考核项目实施是否合法合规	有效	通用标准	评价要点： ①是否贯彻落实市政基础设施相关管理制度；②是否在组织管理、采购管理、工程监理、合同管理、质量管理、进度管理、安全管理、成本管理方面严格监管。以上 2 项各占 1/2 的权重分，满足条件即得分，否则扣除对应分值。	①哈密高新技术开发区管理委员会贯彻落实《建设单位工程质量安全首要责任管理办法（试行）》，实行安全责任制、质量安全检测等。②哈密高新技术开发区管理委员会在组织管理、采购管理、工程监理、合同管理、质量管理、进度管理、安全管理、成本管理方面严格监管综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		B203 组织管理合理性	2	项目相关建设管理主体的资质是否符合相应的要求；项目组织形式和机构设置是否合理；勘察设计、咨询、强审等建设参与方的引入方式及程序是否合法合规，用以反映和考核项目组织管理的合理情况	合理	通用标准	评 价 要 点： ①项目建设管理主体资质符合相关要求； ②项目建设参与方资质符合相关要求；③供应商供应材料、设备、产品、服务等符合相关技术参数标准；④项目组织形式和机构设置是否合理。以上4项每项各占1/4的权重分，符合条件即得相应权重分，否则扣除对应分值。	通过查阅招标档案，项目建设参与方资质符合相关要求，供应商资质符合相关技术参数标准；职责分工说明中对项目组织形式和机构设置合理。综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%。	2	100%
		B204 政府采购规范性	2	工程、设备、原材料等采购需求是否合理；项目管理主体、工程承包、分包商的采购程序是否规范，采购是否通过充分地	规范	通用标准	评 价 要 点： ①是否按照政府采购规定采取了合理的采购方式；②政府采购的程序执行是否规范；③工程、设备、原材料等的采购需求是否与项目实际需求一致；④是否存在重	哈密高新技术开发区管理委员会按照政府采购规定采取了公开招标的采购方式，先进行招标公告，后公开招标，根据中标结果发布中标通知书；工程服务的采购需求与初步设计一致。政府采购程序执行规范。综上所述，该指标分值2分，根	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				遴选等，用以反映和考核项目单位采购实施的规范性			复采购或过量采购等浪费情形；规则；⑤采购标的是否满足项目需求；以上五项各占 1/5 的权重分，满足条件则得分，否则扣除对应权重分。	据评分标准得 2 分，得分率 100%。		
		B205 质量管理有效性	2	项目设计和施工质量管理是否符合相应国家标准，满足设计要求，体现经济性、先进性、适用性和生态性等，用以反映和考核项目质量管理的有效性	有效	通用标准	评价要点：①项目采用的技术标准是否满足国家或行业标准，可研批复标准等相关规定要求；②项目设计方案、设备配套、工艺、功能布局等是否满足实际需要；③项目工艺、设备使用等是否充分考虑节能环保需求；④项目技术方案是否经济合理、可操作性强；⑤项目工程施工过程是否按照相应的国家规范、标准及项目管理制度规定有效执行，	查看单位提供的初步设计评审资料，设计质量符合国家规范，满足园区企业办公条件的需要，也充分考虑了节能环保需求，查看项目资料，对不符合招标要求的设备项目负责单位也要求施工方进行了更换。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							以上 5 项各占 1/5 的权重分，满足条件即得分，否则扣除对应分值。			
		B206 债务偿还率	2	是否及时、足额偿还债务本息，反映债券本息偿还计划执行情况	100%	通用标准	债务偿还率=一定时期（本年度或项目建设期）内实际偿还债务本息额/一定时期（本年度或项目建设期）内应偿还债务本息额，该指标得分=该指标对应权重分*债务偿还率。	《地方政府专项债务预算管理办法》规定：“专项债务利息通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还。”，查看 2023 年自治区政府债券还本付息公告、2023 年度还本付息预算情况表及哈密市 2023 和 2024 年政府预算公开，专项债券利息纳入政府性基金预算及时偿付，债务偿还率=100%。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。	2	100%
		B207 债务信息公开完备性	2	是否公开债务项目信息，公开内容是否完整、规范	完备	通用标准	评 价 要 点： ①是否公开债务项目存续期的重大事项，包括债券资金使用情况、项目建设进度等； ②若为专项债项目，	①在地方政府债券信息披露门户可以查看到项目对应债券信息包括：自治区政府专项债券 2023 年跟踪评级、经济社会发展指标、债务余额等，同时在哈密市人	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							是否对实施方案中自平衡测算的调整进行披露。以上 2 项各占 1/2 的权重分,满足条件即得分,否则扣除对应分值。	民政府门户网站可以看到政府债务公开情况;②该项目实施方案自平衡测算未进行调整,无需进行披露。至此,该项目债务信息公开具有完备性。综上所述,该指标分值 2 分,根据评分标准得 2 分,得分率 100%。		
		B208 专项债项目融资收益平衡性	1	专项债券融资收益平衡财务评价报告是否完备,财务评价报告是否合理可行。	有效	通用标准	评 价 要 点 ①项目是否出具了财务评估报告是否能够实现总体收支平衡和年度收支平衡,项目收益覆盖债券本息总额的保障倍数≥ 1.1; ②财务评估报告是否合理客观;以上 2 项各占 1/2 的权重分,满足条件即得分,否则扣除对应分值。	①查看新疆三和联合会计师事务所编制的《2022 年哈密高新区基础设施建设项目(一期)项目收益平衡方案评价报告》,预计项目运营利润和折旧可以覆盖项目债务本息 1.55 倍,②根据财务评估报告看出财务评估报告合理客观。综上所述,根据评分标准得 1 分,得分率 100%。	1	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
C 产出(45)	C1 数量 (30)	C101 新建园区道路长度	6	是否完成年度新建园区道路长度任务	9.5 公里	计划标准	该指标得分=实际完成工作量/计划工作量*该指标分值权重	该项目绩效目标申报表计划 2023 年新建园区道路长度 9.5 公里, 根据单位提供的 2022 年哈密高新区基础设施建设项目(一期)工程量明细, 2023 年新建园区道路长度 9.5 公里, 已经完成该项工作。该指标分值 6 分, 根据评分标准得 6 分, 得分率 100%。	6	100.00 %
		C102 园区新建给水管网工程量	6	是否完成园区新建给水管网工程量	12.90 公里	计划标准	该指标得分=实际完成工作量/计划工作量*该指标分值权重	该项目绩效目标申报表计划园区新建给水管网工程量 12.90 公里, 根据单位提供的竣工验收报告, 园区新建给水管网工程量 12.90 公里, 已完成年度工作任务。该指标分值 6 分, 根据评分标准得 6 分, 得分率 100%。	6	100.00 %



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		C103 园区新建排水管网工程量	6	是否完成园区新建排水管网工程量	15.60 公里	计划标准	该指标得分=实际完成工作量/计划工作量*该指标分值权重	该项目绩效目标申报表计划园区新建排水管网工程量 15.6 公里,根据单位提供的竣工验收报告,2023 年完成园区新建排水管网工程量 15.6 公里,已完成年度工作任务。该指标分值 6 分,根据评分标准得 6 分,得分率 100%。	6	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		C104 园区新建桥涵数量	6	是否完成园区新建桥涵数量	3 座	计划标准	该指标得分=实际完成工作量/计划工作量*该指标分值权重	该项目绩效目标申报表计划 2023 年完成园区新建桥涵数量 3 座，根据单位提供的哈密高新区基础设施建设项目（一期）工程量明细及竣工报告，2023 年完成园区新建桥涵数量 0 座，未完成年度工作任务。该指标分值 6 分，根据评分标准得 0 分，得分率 0%。	0	0%
		C105 园区标准化厂房及配套设施建设工程量	6	是否完成园区标准化厂房及配套设施建设工程量	109472 平方米	计划标准	该指标得分=实际完成工作量/计划工作量*该指标分值权重	该项目绩效目标申报表计划 2023 年完成园区标准化厂房及配套设施建设工程量 109472 平方米，根据单位提供的项目竣工报告，2023 年完成园区标准化厂房及配套设施建设工程量 112686.3 平方米，已完成年度工作任务。该指标分值 6 分，根据评分标准得 6 分，得分率 100%。	6	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	C2 质量 (5)	C201 项目验收合格率	5	项目工程施工质量水平是否满足设计要求, 达到合同约定验收合格水平	100%	计划标准	验收合格率=分部、分项工程一次验收合格率=(工程一次验收合格的分部分项工程量/实际完工分部分项工程量)×100%, 满足条件得5分, 否则不得分。	查看项目的竣工验收报告得知验收合格率 100%。该指标分值5分, 根据评分标准得5分, 得分率 100%。	5	100%
	C3 时效 (5)	C301 债券资金支付及时率	5	项目债券资金是否在年底支付完毕, 是否形成债券资金结转结余	100%	计划标准	债券资金在年底前支付完毕得3分, 否则不得分	根据单位提供项目支出凭证显示, 债券资金于2023年支付完毕, 未发生结转结余情况。该指标分值5分, 根据评分标准得5分, 得分率 100%。	5	100%
	C4 成本 (5)	C401 项目建设债	5	债券资金成本是否控制在实	100%	计划标准	债券资金在实施方案范围内, 得5分, 超	项目建设债券资金成本控制率: 项目实施方案中描	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		券资金成本控制率		施范围内			实施方案范围扣除该指标对应分值	述,该项目第二批债券资金需要 25000 万元,2023 年该项目债券资金投入 25000 万元,项目建设债券资金成本控制率 = (25000/25000) *100%=100%。 该指标分值 5 分,根据评分标准得 5 分,得分率 100%。		
D 效益(15)	D1 实施效益(10)	D101 重大事故发生数	10	项目建设过程中是否发生重大事故	0 起	通用标准	重大事故指在工程建设过程中,由于责任过失造成机械设备损坏和安全设施失当造成人身伤亡或者重大经济损失的事故,未发生重大事故得 10 分,否则不得分	根据访谈结果及工作总结报告,项目建设期未发生重大事故。该指标分值 10 分,根据评分标准得 10 分,得分率 100%。	10	100%
	D2 满意度(5)	D201 企业满意度	5	考察项目建设完成企业满意度	90%	通用标准	企业满意度达到目标值得满分,每下降 1%,扣 5%权重分,扣完为止。	根据满意度问卷得出满意度为 90.22%,根据评分标准该指标得分 5 分。	5	100%
总分			100						91	91%



附件 2 访谈提纲

2022 年哈密高新区基础设施建设项目（一期）相关负责人

访谈提纲

1. 请您简要介绍你们项目的实施流程？
2. 请您简要介绍该专项的预算申请编报、审批和拨付流程？
3. 请您简要介绍该经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的业务管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。
4. 请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？
5. 该项经费项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？相互之间是如何联合确保项目顺利开展的？是否发生过重大事故？是否被企业投诉？
6. 通过该项经费，您认为是否达到了其预期效果？
7. 请您谈谈该专项经费项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。
8. 本项目地方配套资金到位了多少资金？
9. 本单位是否制定了合法合规的业务管理制度？参与自治是否符合要求？

访谈联系表

访谈对象	被访者	联系方式	备注
哈密高新区管委会	孙胜利 王小明		



附件 3 基础表

2022年哈密高新区基础设施建设项目(一期)完成工作量明细			
序号	工作任务	完成数量	说明
1	新建园区道路公里数	9.5公里	
2	园区标准化厂房及配套设施建设工程平方米数	112686.3平方米	
3	园区新建大型泊丰区平方米数	31328平方米	
4	园区新建桥涵数量	0座	
5	设计变更率	3%	
6	项目开工时间	2022年4月15日	
7	项目完工时间	2022年12月20日	
填表单位(公章): 哈密高新区管委会 填写人: 王小鹏 联系电话: 填写日期: 2024年7月5日			




附件 4 问卷调查报告

调查问卷的分析

1. 单选题


1. 您的性别是

在 45 份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为 77.78%，选女的比例为 22.22%。




2. 您的身份是

在 45 份有效问卷中，被调查对象中选员工的比例为 75.56%，选企业代表的比例为 11.11%，选其他 的比例为 13.33%。




3. 在 45 份有效问卷中，被调查对象中选 1 年以内的比例为 17.78%，选 1-3 年的比例为 33.33%，选 3 年以上 的比例为 48.89%。






4.您对园区的整体环境满意度如何？

在 45 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意 的比例为 68.89%，选满意的 比例为 26.67%，选一般的 比例为 4.44%，选不满意的 比例为 0%。




5.您对哈密高新区基础设施建设工程的宣传工作是否满意？

在 45 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为 68.89%，选满意的 比例为 24.44%，选一般的 比例为 6.67%，选不满意的 比例为 0%。



6.您对哈密高新区基础设施建设工程带动当地经济发展的情况是否满意？


在 45 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意 的比例为 64.44%，选满意的 比例为 26.67%，选一般的 比例为 8.89%，选不满意的 比例为 0%。






7.您对哈密高新区基础设施建设项目带动就业情况是否满意?

在 45 份有效问卷中,被调查对象中选非常满意的比例为 64.44%,选满意的比例为 31.11%,选一般的比例为 4.44%,选不满意的比例为 0%。



8.您认为园区内投资环境如何?

在 45 份有效问卷中,被调查对象中选非常满意 的比例为 55.56%,选满意的比例为 42.22%,选一般 的比例为 2.22%,选不满意的 比例为 0%。





9.您认为哈密高新区基础设施建设项目是否持续提升基础设施保障能力？

在 45 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。



2.多选题

1.您认为影响园区基础设施建设最重要的因素为？

在 45 份有效问卷中，被调查对象中选土地指标保障不足的比例为 5.45%，选供电的比例为 7.27%，选供气的比例为 4.55%，选供热的比例为 8.18%，选供水的比例为 7.27%，选排水排污问题的比例为 6.36%，选网络通讯问题的比例为 10%，选道路问题的比例为 4.55%，选标准化厂房设计不科学的比例为 3.64%，选交通物流不便的比例为 11.82%，选学校、医院、商业服务运动场所、休闲娱乐等配套设施不足的比例为 21.82%，选投融资滞后，基础设施建设资金缺乏的比例为 9.09%。

2.您对改进园区基础设施建设有哪些意见和建议？

在 45 份有效问卷中，被调查对象中选优先保障园区基础设施土地等要素的比例为 11.76%，选优化用地报批手续的比例为 7.56%，选加快给排水等管网建设的比例为 7.56%，



选加快道路建设的比例为 10.08%，选加快解决供电供气供热等问题的比例为 5.88%，选解决网络通讯问题的比例为 10.92%，选解决周边商务等配套问题的比例为 16.81%，选拓宽投融资渠道，争取更多资金用于基础设施的比例为 14.29%，选增加城市与园区的公交车次的比例为 15.13%。

3.满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 90.22%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对园区基础设施建设的整体评价(89.333%)、您对哈密高新区基础设施建设项目宣传工作的评价(89.778%)、您对园区安全管理的评价(89.778%)、您对园区工作服务人员态度的评价(92%)。具体如下图所示。

